

LA PROUE 1 : SITUATION D'AVANCEMENT des TRAVAUX : JUILLET 2023

BBC RENOVATION :

Le label BBC Rénovation est affecté à l'immeuble avec les travaux qui sont en cours et qui permettent de l'obtenir.

FACADE A : façade arrière

Coursives – poteaux béton :

La levée des réserves sur les poteaux et coursives est en cours. La pose des pissettes est en cours – les travaux ne sont pas terminés. Il est prévu un nettoyage final. (ITS)

FACADE B : façade côté Loire

La pose de l'échafaudage est en cours pour le traitement des poteaux et de coursives à suivre pendant 6 mois (jusqu'à fin novembre 2023).

L'accès PMR va être restitué à partir de jeudi 13/07/2023 le soir - le matin hors horaires de chantier et le WE (pendant les 6 mois de chantier – avec juillet et août en période estivale). Il y a également l'accès par le sous-sol possible.

TERRASSE 1 et 2 :

Les travaux d'étanchéité sont terminés.

La VMC est terminée. Il reste à effectuer la pose des bouches dans les appartements

LOGGIAS :

POINTE 1 :

Réserves à lever : en cours

POINTE 2 :

Réserves à lever : en cours

POINTE 3 :

Pose du mur-rideau : en cours.